

道志村水源林・応援間伐活動報告

作成：水野八洲夫

平成 25 年 3 月 30 日

1. 活動場所 山梨県南都留郡道志村

2. 活動日 平成 25 年 3 月 28 日（木）

3. 参加者 井伊、水野

（敬称略） 間伐サークル・道っ木いーず：岡田、工藤、宮内

4. 活動内容

・ 14 日に引き続きの間伐作業。前回 1 台のチルホールでは危険とみなされ、次回回しとなっていた傾斜木の処理を午前一番で行った。

有線 TV ケーブルの安全確保、チルホールの設置木選定、チルホール設置・稼動具合と、準備作業の大切さを実感した作業だった。

午後からは劣勢木間伐を行ったが、樹高が高い（約 20m 程）ため非常に苦労した。

作業後は道志の湯で汗を流し帰路に着いた。この時期、道志では桜もまだつぼみが膨らみかけであった。

5. 活動状況写真



有線 TV ケーブルを地面に下ろし養生



チルホールでの傾斜修正（左が修正前）
カメラの位置が違うが手前の木が同じ物



根本が動かないように固定する



赤矢印の先が受け口跡
青は芯抜きの後（大経木のため受け口から芯抜き）
傾斜修正で力が掛ったためか
ツルも裂けがひどい

↓ 以下の写真は参考用に



整然と並んだ薪材（16m³程ある、道っ木いーずのではない）

ロープ上げ用ポール（先端は塗装ローラー改造手作り）